

බස්නාහිර පළාත් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහන - 2018.07.31 දිනට සාරාංශ ප්‍රගති වාර්තාව

සංරචක අනුව ව්‍යාපෘති ප්‍රගතිය - නව

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - බේරුවල

සංරචකය		අනුමත ව්‍යාපෘති			වැඩ අවසන්	50% වැඩි	50% අඩු	මූලික කටයුතු	මූල්‍ය ප්‍රගතිය මුදල	ප්‍රතිශතය	
		වර්ගය	ගණන	අනුමත මුදල							
උපමාන පාදක වැඩසටහන		නව	21	5,230,000.00	2			13	799,975.00	15.30%	
උපමාන පාදක වැඩසටහන		අවිච්චේද	-	-				-		0.00%	
අමාත්‍යාංශ විශේෂ වැඩසටහන	87	1	නව	1	200,000.00			1		0.00%	
		2	නව	-	-			-		-	
		3	නව	3	450,000.00	1		2		0.00%	
		4	නව	18	4,495,000.00	2		17	1,749,665.00	38.92%	
		5	නව	4	775,000.00			3	96,250.00	12.42%	
	88	1	නව	3	2,000,000.00			3		0.00%	
		2	නව	-	-			-		-	
		3	නව	3	750,000.00	1		3	399,975.00	53.33%	
		4	නව	12	2,235,000.00	3		11	233,755.00	10.46%	
		5	නව	5	450,000.00			4		0.00%	
පරිපූරක ඇස්තමේන්තු	86		නව	1	390,000.00	1		1	300,000.00	76.92%	
එකතුව			නව	71	16,975,000.00	10	-	-	58	3,579,620.00	21.09%
			අවිච්චේද	-	-	-	-	-	-	-	
මුළු එකතුව			71	16,975,000.00	10	-	-	58	3,579,620.00	21.09%	