

ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2017

2017.12.31 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : බේරූවල

No :

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති අංකය	ක්ෂේත්‍රය	Name of Project	ග්‍රාම නිලධාරී විෂම		වෙන් කළ මුදල	සමස්ත ඇස්තමේන්තුව (රු.)	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	මුනුම් ඒකක	Physical Progress							මුළු ප්‍රගතිය	
										A	B	C	D	E	F	G		
										1	2	3	4					
1	24025 001A	මාර්ග	කොට්ටිකන් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	733	මලේගොඩ	346,500.00	346,500.00	150	150'								*	346,500.00
2	24025 002A	කාණු	මීගොඩ පවුමක කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	733	මලේගොඩ	148,500.00	148,500.00	170	35'								*	148,500.00
3	24015 003	මාර්ග	733 ඒ පමණි කොස්සේන මැද පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	733A	පමේ	495,000.00	495,000.00	137	185'								*	495,000.00
4	24010 004	මාර්ග	ගොරකාදෙණිය කරුණාසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට යු.ඩී. දොසේන මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	733B	මැතිමුල්ල	495,000.00	495,000.00	150	175'								*	495,000.00
5	24005 005A	මාර්ග	ඇත්පත්තිය පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	734	පයාගල (උ)	495,000.00	495,000.00	1800									*	495,000.00
6	24030 007A	මාර්ග	කොහිලදෙණිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	734A	පයාගල (ද)	495,000.00	495,000.00	50	185'								*	473,093.60
7	24080 009	මාර්ග	කරදගහවත්ත සිට රේන්දගෙවත්ත මාර්ගය දෙසට ඇති සිරිකුරුප විහාර ඉදිරිපස ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	735	මහා පයාගල	495,000.00	495,000.00	200	190'/10								*	495,000.00
8	24035 010	මාර්ග/කාණු	දුම්රිය පොළ පාර සිට අම්බවත්ත ඇළ අසල රත්තරන් වගුර දක්වා මාර්ගය සැකසීම හා කාණුවක් ඉදිකිරීම	735A	උතුරු පයාගල	495,000.00	495,000.00	100	75'/ 70'								*	495,000.00
9	24040 011B	මාර්ග	වෙදා අමන කොඩිපිලි මහතාගේ නිවස අසල සිට ගිල්බට විරක්කෝන් මහතාගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම	736	පිණිදියමුල්ල	495,000.00	495,000.00	400	150'								*	495,000.00
10	24045 013	මාර්ග	ඉහළ වඩුගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම (උණගහකන්නන් විහාරයට යන පාර අසල සිට නෙවි කඩය දක්වා)	737	විහාරකන්ද	495,000.00	495,000.00	300	173'								*	495,000.00
11	24020 014	මාර්ග	තල්ලනමුල්ල මුදු මදුර අසලින් පොල්වත්ත දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	737 A	තිරිතල්ලොඩිල්ල	495,000.00	495,000.00	3000	170'								*	495,000.00
12	24050 015A	මාර්ග	පාලයන්ගොඩ නාහඳුව වඩුගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම	738	පාලයන්ගොඩ	495,000.00	495,000.00	2000									*	495,000.00
13	24055 016	මාර්ග	සේවා පියස මාර්ගයේ පළමු හරස් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	738A	වේරගල	495,000.00	495,000.00	1500	155'/12'								*	495,000.00
14	24060 017	මාර්ග	ඒ.ඩී. පුෂ්පසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට කේ. බන්දුල මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	738B	කටුකුරුදුගහලන්ද (නැ)	297,000.00	297,000.00	100	110'								*	297,000.00
15	24060 018	මාර්ග	බලපිටියේ එසන්න මහතාගේ නිවස අසල සිට එස්. මනෝජි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	738B	කටුකුරුදුගහලන්ද (නැ)	297,000.00	297,000.00	45	90'								*	198,000.00
16	24075 019	මාර්ග	මහමමුද්ද සර්වෝදය මාවතේ පළමු හරස් මාවත සංවර්ධනය කිරීම	739	මහමමුද්ද	495,000.00	495,000.00	75	175'/10'								*	495,000.00
17	24070 020	මාර්ග	ඇටතින්න ප්‍රධාන මාර්ගය අසල සිට අමරසූරිය මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	740	පොකුටිල (නැ)	247,500.00	247,500.00	120	82'								*	247,500.00
18	24070 021	මාර්ග	මඩම පාර පළමු පවුම ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	740	පොකුටිල (නැ)	247,500.00	247,500.00	200	45'								*	247,500.00
19	24085 023A	මාර්ග	ගුරුමේවත්ත හරස් පාර සංවර්ධනය කිරීම	740A	පොකුටිල (බ)	495,000.00	495,000.00	100	197'/10'								*	495,000.00
20	24065 024	ජල පහසුකම්	කටුකුරුදුගහලන්ද ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම (වතුර වලේ නිවස අසල ඉඩම)	740B	කටුකුරුදුගහලන්ද (බ)	495,000.00	495,000.00	50									*	495,000.00
21	24095 025A	ජල පහසුකම්	කුඹුරුගොඩ පොදු ලීඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	741	දියලගොඩ	64,350.00	64,350.00	183	0								*	64215.71
22	24095 026A	මාර්ග	කනායාරාම පාර සංවර්ධනය කිරීම	741	දියලගොඩ	430,650.00	430,650.00	2000	194'/10'								*	428,968.06
23	24090 027A	මාර්ග	බොල්ලව්වදෙණිය වම්පා මහත්මියගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	741A	මුණසිංහගොඩ	495,000.00	495,000.00	250	260'								*	495,000.00
24	24100 030A	මාර්ග	කැන්දගහවිල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	741B	කපුගොඩ	495,000.00	495,000.00	80	255'								*	495,000.00
25	24140 031A	මාර්ග	කුඩාව කන්ද තුන්වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (නිලන්ති අසිරාංගනී අන්ද්‍රදී මහත්මියගේ නිවසට යන පාර)	742	මල්ගොන (බ)	495,000.00	495,000.00	100	210'								*	495,000.00
26	24130 033	මාර්ග	බේන්සිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට කනායාරාමය දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	743	මල්ගොන නැගෙනහිර	495,000.00	495,000.00	20	218'								*	495,000.00
27	24135 035A	මාර්ග	නීග්‍රෝධාරාම පාර හා අලුත් පාර සම්බන්ධ වන මුස්ලිම් දේවස්ථානය ළඟින් යන පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	743A	අක්කරමලේ	495,000.00	495,000.00	350	237'								*	495,000.00
28	24105 036	පැනි බැම	බස්නියන් මාවතේ වෙල්ල පළල් කිරීම (ඉතිරි කොටස)	744	හල්කදවිල	495,000.00	495,000.00	150	145'								*	495,000.00
29	24115 037A	මාර්ග	ලයන්වත්ත මැද පාර සංවර්ධනය කිරීම	744A	දවේගොඩ	495,000.00	495,000.00	120	197'								*	495,000.00
30	24110 038	මාර්ග	යොවුන්ගම ශාන්ත මහතාගේ (කොළඹ බාස්) නිවස අසල සිට කුසින මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	744B	යොවුන්ගම	495,000.00	495,000.00	1000	145'								*	495,000.00
31	24120 039	මාර්ග	දීපාල-කාර මාවතේ ලීලි ප්‍රනාන්දු මහත්මියගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	744C	කැන්දගහවිල	495,000.00	495,000.00	20	205'								*	495,000.00

